

OCA19. Obras

RELACIÓN DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO 3

Nombre de la obra.	No. De Obra.	Monto Total.	Contratista	Representante legal.	Fecha de Inicio de Obra.	Fecha de Terminación la Obra.	Información Técnica.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARROLLO SECO COL. CENTRO	TEP-OP-001-F003/2010	\$ 703,828.59	CORPORACION Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ING. RAFAEL DAVILES DOMINGUEZ COLMENARES	26 DE ABRIL DEL 2010	26 DE JUNIO DEL 2010	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIA INORGANICO PARA NIVELACION Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 kg/cm <sup>2</sup> .
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL PEÑON Y REY SAN GASPAR, BARRIO DE GUADALUPE.	TEP-OP-002-F003/2010	\$ 286, 415.89	CONSTRUCCIONES AXOCHIAPAN S.A. DE C.V.	C.P. PEDRO CENTENO GONZALEZ	26 DE ABRIL DEL 2010	26 DE JUNIO DEL 2010	RANURAR PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 30 CMS DE DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE, SUMISTRO DE MATERIA INORGANICO BALASTRE PARA NIVELACION, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 kg/cm <sup>2</sup>
DENAJE Y PAVIMENTACION CALLEJON 5 DE FEBRERO BARRIO PALO REVUELO	TEP-OP-003-F003/2010	\$ 450, 597.32	C.P. GUADALUPE ELIZABETH BUTTANDA MARTINEZ	C.P. GUADALUPE ELIZABETH BUTTANDA MARTINEZ	10 DE MAYO DEL 2010	10 DE JULIO DEL 2010	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 30 CMS DE DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE, SUMISTRO DE MATERIA INORGANICO BALASTRE PARA NIVELACION, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 kg/cm <sup>2</sup>
AMPLIACION DE DENAJE CALLE ALVARO OBREGON, BARRIO LA CONCEPCION	TEP-OP-004-F003/2010	\$ 275, 464.77	C.P. ROCIO AGUILA BAILON	C.P. ROCIO AGUILA BAILON	11 DE MAYO DEL 2010	11 DE JULIO DEL 2010	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 60 CMS DE DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS DE 60 CMS. DE ANCHO F'C= 150 kg/cm <sup>2</sup> , CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO DE 6 MTS DE LARGO POR 1.50 DE ANCHO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUINTANA ROO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	TEP-OP-005-F003/2010	\$ 930, 209.73	MACOVA DEL SUR S.A. DE C.V.	LIC. GABINO RAFAEL VERGARA ROMERO	11 DE MAYO DEL 2010	11 DE AGOSTO DEL 2010	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIA INORGANICO PARA NIVELACION Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 kg/cm <sup>2</sup> .

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CAMINO A TENANGO, CALLE NOCHE BUERNA Y BUGAMBILIAS, COLONIA TULIPANES.	TEP-OP-006-F003/2010	\$ 341, 376.25	C. JAIME SANTOYO MARTINES	C. JAIME SANTOYO MARTINES	20 DE MAYO DE 2010	20 DE JULIO DE 2010.	95 MTS. APROX. DE LINEA DE CONDUCCION EN MEDIA TENCION CON 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, 2 b Y 260 MTS. DE RED SECUNDARIA Y 6 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750.
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 5 DE FEBRERO COL. BUENOS AIRES.	TEP-OP-007-F003/2010	\$ 1' 029,305.90	CORPORACION Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ING. RAFAEL DAVILES DOMINGUEZ COLMENARES	27 DE MAYO DEL 2010	27 DE JULIO DEL 2010	TRAZO Y NIVELACION, RENIVELACION DE CALLE, BARRIDO DE SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN DE LIGA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA, EXCAVACION EN CAJA Y RELLENO PARA DAR PENDIENTE Y SALIDA AL AGUA, CONSTRUCCION DE TOPES CON MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR.
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE PABLO TORRES BURGOS	TEP-OP-008-F003/2010	\$ 576,253.44	CONSTRUCCIONE S AXOCHIAPAN S.A. DE C.V.	C.P. PEDRO CENTENO GONZALEZ	27 DE MAYO DE 2010	27 DE JULIO DEL 2010	TRAZO Y NIVELACION, RENIVELACION DE CALLE, BARRIDO DE SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN DE LIGA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA, EXCAVACION EN CAJA Y RELLENO PARA DAR PENDIENTE Y SALIDA AL AGUA, CONSTRUCCION DE TOPES CON MEZCLA ASFALTICA, Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MERIDA. LOCALIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE	TEP-OP-009-F003/2010	\$ 638, 535.02	CORPORACION Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ING. RAFAEL DAVILES DOMINGUEZ COLMENARES	12 DE JUNIO DE 2010	12 DE AGOSTO DE 2010	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIA INORGANICO PARA NIVELACION Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F'C DE 250 kg/cm <sup>2</sup> . PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 kg/cm <sup>2</sup> .
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES 3 DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA. LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEP-OP-010-F003/2010	\$ 256, 581.73	C. JAIME SANTOYO MARTÍNEZ	C. JAIME SANTOYO MARTÍNEZ	12 DE JUNIO DE 2010	12 DE AGOSTO DE 2010	SUMINISTRO Y INSTALACION DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3/0, SUMINISTOR E INSTALACION DE POSTES.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO. LOCALIDAD DE	TEP-OP-011-F003/2010	\$ 1' 060, 053.58	MACOVA DEL SUR S.A. DE C.V.	LIC. GABINO RAFAEL VERGARA ROMERO	12 DE JUNIO DE 2010	12 DE AGOSTO DE 2010	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIA INORGANICO PARA NIVELACION Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 kg/cm <sup>2</sup> .

IXTLILCO EL GRANDE							
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO. LOCALIDAD DE ATOTONILCO	TEP-OP-012-F003/2010	\$ 581, 045.54	CONSTRUCCIONES AXOCHIAPAN S.A. DE C.V.	C.P. PEDRO CENTENO GONZALEZ	11 DE JUNIO DE 2010	11 DE AGOSTO DE 2010	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO DE LINEA DE CONDUCCION, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 30 CMS. DE DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE, ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENILLA, CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, POZO DE VISITA PARA BROCAL DE 0.90 X 2.00 MTS., DESASOLVE DE FOSA SEPTICA, SUMINISTRO Y FABRICACION DE TAPA PARA REGISTRO DE SECCION.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES DEL PEON, DEL BOSQUE Y SAN BALTAZAR	TEP-OP-013-F003/2010	\$ 511, 119.72	C. JAIME SANTOYO MARTÍNEZ.	C. JAIME SANTOYO MARTÍNEZ.	12 DE JUNIO DEL 2010	12 DE AGOSTO DEL 2010.	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE GOMEZ FARIAS, BARRIO DE LOS REYES.	TEP-OP-014-F003/2010	13º, 134.03					TRAZO Y NIVELACION, EN TERRENO, SUMINISTRO Y ELABORACION DE CONCRETOCICLOPEO F´C=20KG/CM2, HECHO EN OBRA PARA ENCOFRAR TUBERIA DE CONCRETO, MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO, DEMOLICION DE FORME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A MANO, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INUERTE, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS DE ESPESOR.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA COMUNIDAD DEL LIMON.	TEP-OP-015-F003/2010	<b>\$ 153, 725.02</b>	C. IRMA MAYELEN PIMENTEL	C. IRMA MAYELEN PIMENTEL	22 DE JUNIO DE 2010	22 DE AGOSTO DE 2010	TRAZO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, MURO DE MAMPOSTERIA DE OPIEDRA DE LA REGION, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO SECCION 40X40, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO SECCION 30X50, CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA SECCION 30X45, LOZA DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 12 CM. TAPA METALICA PARA TANQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUVO DE VENTILA PARA CISTERNA, APLANADO SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA DE ESP. 2.5 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA SUBMARINA, CONSTRUCCION LINA DE CONDUCCION CON TUBERIA GALVACIZADA DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE 3".

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO AL LIMÓN, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES	TEP-OP-016- FO03/2010	<b>\$531,713.59</b>					
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA CRUZ DE JARAMALLA	TEP-OP-017- F003/201	\$140,672.18					

